

10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady wg projektu	Planowane nakłady po zmianach w 2017 roku	Nakłady poniesione do 31.12.2017 roku	Stopień zaawansowania (%)	Uwagi
1	Zaprojektowanie i budowa ulicy Piszczele	Urząd Miejski w Sandomierzu	2017 - 2018	434 000,00	34 000,00	33 997,20	8%	W trakcie realizacji
2	Budowa odcinka ulicy Sieleckiej - asfaltowanie zjazdów	Urząd Miejski w Sandomierzu	2017 - 2018	120 000,00	60 000,00	59 910,10	50%	W trakcie realizacji
3	Budowa ulicy Czereśniowej	Urząd Miejski w Sandomierzu	2016 - 2018	530 000,00	247 000,00	60 584,23	11%	W trakcie realizacji
4	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Mickiewicza	Urząd Miejski w Sandomierzu	2016 - 2018	600 000,00	100 000,00	64 901,00	11%	W trakcie realizacji
5	Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Tatarskiej do ulicy Piszczele	Urząd Miejski w Sandomierzu	2016 - 2018	150 000,00	22 000,00	21 652,92	14%	W trakcie realizacji
6	Budowa ulicy II PPL	Urząd Miejski w Sandomierzu	2016 - 2018	80 000,00	25 000,00	5 043,00	6%	W trakcie realizacji
7	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Sandomierzu	Urząd Miejski w Sandomierzu	2017 - 2018	650 000,00	0,00	0,00	0%	W trakcie realizacji
8	Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu	Urząd Miejski w Sandomierzu	2017 - 2018	1 756 000,00	56 000,00	16 205,25	1%	W trakcie realizacji

9	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza	Urząd Miejski w Sandomierzu	2016 - 2020	7 820,35	1 564,07		0%	W trakcie realizacji
10	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWŚ	Urząd Miejski w Sandomierzu	2016 - 2020	41 500,00	8 300,00		0%	W trakcie realizacji
11	Przebudowa pomieszczeń Ratusza	Urząd Miejski w Sandomierzu	2017 - 2018	400 000,00	60 000,00	0,00	0%	W trakcie realizacji
12	Monitoring miasta Sandomierza	Urząd Miejski w Sandomierzu	2017 - 2018	286 500,00	86 500,00	0,00	0%	W trakcie realizacji
13	Przygody przedszkolaków	Urząd Miejski w Sandomierzu /Centrum Usług Wspólnych	2017 - 2018	77 375,00	47 915,00	9 410,05	12%	W trakcie realizacji
14	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza	Urząd Miejski w Sandomierzu	2016 - 2018	7 589 500,00	3 126 243,56	212 553,21	3%	W trakcie realizacji
15	Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na żłobek i miejsce świadczeń usług społecznych	Urząd Miejski w Sandomierzu	2017 - 2018	430 000,00	215 000,00	0,00	0%	W trakcie realizacji
16	Realizacja projektu RAZEM	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu	2017 - 2018	515 676,25	155 071,25	154 318,46	30%	W trakcie realizacji

17	Budowa oświetlenia na ulicy Salve Regina	Urząd Miejski w Sandomierzu	2017 - 2018	379 815,00	210 315,00	168 023,88	44%	W trakcie realizacji
18	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu	Urząd Miejski w Sandomierzu	2015 - 2019	6 050 245,00	2 000 000,00	276 492,14	5%	W trakcie realizacji
19	Zielony i bezpieczny park osiedlowy przy ulicy Baczyńskiego w Sandomierzu	Urząd Miejski w Sandomierzu	2017 - 2018	933 000,00	500 000,00	13 950,00	1%	W trakcie realizacji
20	Przebudowa placu targowego przy ulicy Przemysłowej i budowa parkingu w rejonie PGKiM na działce o nr ewid. 1352/32 w Sandomierzu	Urząd Miejski w Sandomierzu	2016 - 2018	800 000,00	240 000,00	238 458,70	30%	W trakcie realizacji
21	Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej - Istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu	Urząd Miejski w Sandomierzu	2015 - 2018	721 000,00	41 000,00	104 168,20	14%	W trakcie realizacji
22	Modernizacja budynku przy ulicy Przemysłowej 2B w Sandomierzu	Urząd Miejski w Sandomierzu	2016 - 2023	562 000,00	40 100,00	160 352,64	29%	W trakcie realizacji
23	Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Błonie na budynek użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Sandomierzu	2017 - 2018	310 000,00	100 000,00	8 610,00	3%	W trakcie realizacji
24	Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt	Urząd Miejski w Sandomierzu	2017 - 2018	235 000,00	37 500,00	37 523,70	16%	W trakcie realizacji
25	Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu	Urząd Miejski w Sandomierzu	2016 - 2019	1 500 000,00	525 000,00	122 381,79	8%	W trakcie realizacji

26	Projekt Akademii Młodych Orłów	Urząd Miejski w Sandomierzu	2016 - 2020	198 000,00	44 000,00	86 940,77	44%	W trakcie realizacji
----	--------------------------------	--------------------------------	-------------	------------	-----------	-----------	-----	----------------------